

Projekt: **NEUE ORTSMITTE SCHEYERN**
Datum: 23.07.2020
Seiten: 3
Tabelle: Kostenverfolgung gesamt
KG 100-700
GESAMTRPROJEKT ÜBERSICHT

Kostenberechnung v. 07.05.2019 / 03.07.2019 Entwurf		Kosten- berechnung v. 01.07.2020 <i>Genehm./lauf. Ausf.</i> Verschiebungen/ inkl. Verschiebung inkl. Mehrungen Minderungen		Anschlag n. Submission	Auftragssumme nachverhandelt inkl. Nachlass inkl. Skonto	Nachtrag, Mehr. / Mind. geprüft inkl. Nachlass inkl. Skonto	Prognose voraussichtliche Abrechnungssumme	Minderungen Differenz Prognose - Berechnung	Zahlungsausg. / Kostenfestst. geprüft inkl. Nachlass inkl. Skonto	Abgerechnet	
Euro netto		Euro netto		Euro netto	Euro netto	Euro netto	Euro netto	Euro netto	Euro netto	Euro netto	%
KG 100 Grundstück											
Allgemein	28.272,49 100 %		28.272,49 100 %	28.272,49	28.272,49 100 %	-28.260,89	11,60 0 %	-28.260,89 -100 %	11,60	11,60	100,0 %
Neubau Rathaus	0,00 #### %	0,00	0,00 100 %	0,00	0,00 #### %	0,00	0,00 #### %	0,00 #### %	0,00	0,00	#### %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	0,00 #### %	0,00	0,00 100 %	0,00	0,00 #### %	0,00	0,00 #### %	0,00 #### %	0,00	0,00	#### %
Summe	28.272,49 100 %	0,00	28.272,49 100 %	28.272,49	28.272,49 100 %	-28.260,89	11,60 0 %	-28.260,89 -100 %	11,60	11,60	### %
KG 200 Herrichten, Erschliessen											
Allgemein	33.100,00 9 %	347.537,50	380.637,50 100 %	253.483,67	253.483,67 67 %	-16.856,14	236.627,53 62 %	-144.009,97 -38 %	208.127,53	208.127,53	88,0 %
Neubau Rathaus	0,00 #### %	0,00	0,00 100 %	0,00	0,00 #### %	0,00	0,00 #### %	0,00 #### %	0,00	0,00	#### %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	0,00 #### %	0,00	0,00 100 %	0,00	0,00 #### %	0,00	0,00 #### %	0,00 #### %	0,00	0,00	#### %
Summe	33.100,00 9 %	347.537,50	380.637,50 100 %	253.483,67	253.483,67 67 %	-16.856,14	236.627,53 62 %	-144.009,97 -38 %	208.127,53	208.127,53	88,0 %
KG 300 Baukonstruktion											
Allgemein	199.325,50 204 %	-101.500,50	97.825,00 100 %	97.825,00	97.825,00 100 %	0,00	97.825,00 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Neubau Rathaus	2.855.698,45 101 %	-16.306,77	2.839.391,68 100 %	2.839.391,68	2.839.391,68 100 %	0,00	2.839.391,68 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	2.940.597,50 112 %	-314.454,50	2.626.143,00 100 %	2.626.143,00	2.626.143,00 100 %	0,00	2.626.143,00 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Summe	5.995.621,45 108 %	-432.261,77	5.563.359,68 100 %	5.563.359,68	5.563.359,68 100 %	0,00	5.563.359,68 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
KG 400 Haustechnik											
Allgemein	55.000,00 100 %	0,00	55.000,00 100 %	55.000,00	55.000,00 100 %	0,00	55.000,00 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Neubau Rathaus	1.281.041,32 95 %	62.988,82	1.344.030,14 100 %	1.344.030,14	1.344.030,14 100 %	0,00	1.344.030,14 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	826.300,50 102 %	-16.946,00	809.354,50 100 %	809.354,50	809.354,50 100 %	0,00	809.354,50 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Summe	2.162.341,82 98 %	46.042,82	2.208.384,64 100 %	2.208.384,64	2.208.384,64 100 %	0,00	2.208.384,64 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
KG 500 Aussenanlagen											
Aussenanlagen Realisierungsteil * Straße * Parkplatz *											
Allgemein	762.467,50 97 %	23.346,50	785.814,00 100 %	785.814,00	785.814,00 100 %	0,00	785.814,00 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Neubau Rathaus	144.210,00 91 %	14.720,00	158.930,00 100 %	158.930,00	158.930,00 100 %	0,00	158.930,00 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	79.422,50 138 %	-21.750,00	57.672,50 100 %	57.672,50	57.672,50 100 %	0,00	57.672,50 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Summe	986.100,00 98 %	16.316,50	1.002.416,50 100 %	1.002.416,50	1.002.416,50 100 %	0,00	1.002.416,50 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
KG 600 Ausstattung											
Allgemein	0,00 #### %	0,00	0,00 100 %	0,00	0,00 #### %	0,00	0,00 #### %	0,00 #### %	0,00	0,00	#### %
Neubau Rathaus	141.200,00 77 %	41.850,00	183.050,00 100 %	183.050,00	183.050,00 100 %	0,00	183.050,00 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	105.700,00 73 %	38.500,00	144.200,00 100 %	144.200,00	144.200,00 100 %	0,00	144.200,00 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
Summe	246.900,00 75 %	80.350,00	327.250,00 100 %	327.250,00	327.250,00 100 %	0,00	327.250,00 100 %	0,00 0 %	0,00	0,00	0,0 %
KG 700 Nebenkosten											
Allgemein	675.349,28 124 %	-130.842,01	544.507,27 100 %	465.185,27	465.008,27 85 %	-2.581,82	462.426,45 85 %	-82.080,82 -15 %	112.297,73	112.297,73	24,3 %
Neubau Rathaus	866.877,30 85 %	151.868,76	1.018.746,06 100 %	1.028.924,28	1.028.924,28 101 %	0,00	1.028.924,28 101 %	10.178,23 1 %	1.062,80	1.062,80	0,1 %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	955.909,17 92 %	79.137,90	1.035.047,07 100 %	1.033.202,27	1.033.202,27 100 %	8.787,80	1.041.990,07 101 %	6.943,00 1 %	104.971,30	104.971,30	10,1 %
Summe	2.498.135,75 96 %	100.164,65	2.598.300,40 100 %	2.527.311,82	2.527.134,82 97 %	6.205,98	2.533.340,80 97 %	-64.959,59 -3 %	218.331,83	218.331,83	8,6 %
Gesamtsumme Euro netto											
Allgemein	1.753.514,77 93 %	138.541,49	1.892.056,26 100 %	1.685.580,43	1.685.403,43 89 %	-47.698,85	1.637.704,58 87 %	-254.351,68 -13 %	320.436,85	320.436,85	19,6 %
Neubau Rathaus	5.289.027,07 95 %	255.120,81	5.544.147,88 100 %	5.554.326,10	5.554.326,10 100 %	0,00	5.554.326,10 100 %	10.178,23 0 %	1.062,80	1.062,80	0,0 %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	4.907.929,67 105 %	-235.512,60	4.672.417,07 100 %	4.670.572,27	4.670.572,27 100 %	8.787,80	4.679.360,07 100 %	6.943,00 0 %	104.971,30	104.971,30	2,2 %
Gesamtsumme	11.950.471,51 99 %	158.149,70	12.108.621,21 100 %	11.910.478,80	11.910.301,80 98 %	-38.911,05	11.871.390,75 98 %	-237.230,46 -2 %	426.470,96	426.470,96	3,6 %
zzgl. MwSt 19%											
Allgemein	333.167,81 93 %	26.322,88	359.490,69 100 %	320.260,28	320.226,65 89 %	-9.062,78	311.163,87 87 %	-48.326,82 -13 %	60.883,00	60.883,00	19,6 %
Neubau Rathaus	1.004.915,14 95 %	48.472,95	1.053.388,10 100 %	1.055.321,96	1.055.321,96 100 %	0,00	1.055.321,96 100 %	1.933,86 0 %	201,93	201,93	0,0 %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	932.506,64 105 %	-44.747,39	887.759,24 100 %	887.408,73	887.408,73 100 %	1.669,68	889.078,41 100 %	1.319,17 0 %	19.944,55	19.944,55	2,2 %
Gesamtsumme	2.270.589,59 99 %	30.048,44	2.300.638,03 100 %	2.262.990,97	2.262.957,34 98 %	-7.393,10	2.255.564,24 98 %	-45.073,79 -2 %	81.029,48	81.029,48	3,6 %
Gesamtsumme Euro brutto											
Allgemein	2.086.682,58 93 %	164.864,37	2.251.546,95 100 %	2.005.840,71	2.005.630,08 89 %	-56.761,63	1.948.868,45 87 %	-302.678,50 -13 %	381.319,85	381.319,85	19,6 %
Neubau Rathaus	6.293.942,21 95 %	303.593,76	6.597.535,97 100 %	6.609.648,06	6.609.648,06 100 %	0,00	6.609.648,06 100 %	12.112,09 0 %	1.264,73	1.264,73	0,0 %
Sanierung ehem. Waldbauernschule	5.840.436,31 105 %	-280.260,00	5.560.176,31 100 %	5.557.981,00	5.557.981,00 100 %	10.457,48	5.568.438,48 100 %	8.262,17 0 %	124.915,85	124.915,85	2,2 %
Gesamtsumme	14.221.061,10 99 %	188.198,14	14.409.259,24 100 %	14.173.469,77	14.173.259,14 98 %	-46.304,15	14.126.956,92 98 %	-282.304,24 -2 %	507.500,44	507.500,44	3,6 %